



# Schilling GmbH Lauenhain

Wasserbau Sanitär Gas Brunnenbau

## AUERSWALDE AUSBAU DER OBEREN SIEDLUNG – 2011

### Auftraggeber: Chemnitzer Verkehrsbau

Hauptauftraggeber: RZV Lugau/Glauchau, Zweckverband Mittleres Erzgebirgsvorland

Subunternehmer: Schilling GmbH Lauenhain

### Verlegung Trinkwasser- und Abwasserdruckleitung

#### Trinkwasser

- 380 lfdm PE-HD-Rohr Da 110x6,6 mm
- 270 lfdm PE-HD-Rohr Da 90x5,4 mm
- 2 St. Absperrschieber DN 80
- 2 St. Absperrschieber DN 100
- 50 St. PE-HD-Formstücke DN 80-DN 100
- 17 St. Gußformstücke DN 80-DN 100
- 9 St. Anbindungen an vorhandene Trinkwasserleitung
- 480 lfdm Notwasserleitung , Aufbau, Unterhaltung u. Rückbau
- 33 St. Hausanschlüsse

#### Abwasser

- 480 lfdm PE-HD-Rohr Da 75x6,8 mm
- 60 St. PE-HD-Formstücke Da 75
- 2 St. Einerspülstelle
- 2 St. Zweierspülstelle
- 1 St. Dreierspülstelle

**Auftragssumme: 54.200,- €**

#### Trinkwasser



#### Abwasser

